



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR VALDIR JOSÉ ZASSO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ALPESTRE		MUNICÍPIO / UF ALPESTRE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA ALTO ALEGRE EO OUTRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA, CASA DE QUIMOCA, ADUTORAS E RESERVAÇÃO	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 13/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20	Parcela 8 nov/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		940.061,66		Parcela (%) 16,24%	16,24%	16,91%	16,91%	16,77%	16,92%		
				Parcela (R\$) 152.683,55	152.683,54	158.953,41	158.953,43	157.691,17	159.096,56		
				Acumulado (%) 16,24%	32,48%	49,39%	66,30%	83,08%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 152.683,55	305.367,09	464.320,50	623.273,93	780.965,10	940.061,66		
1.	SISITEMA DE CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	37.718,42		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 18.859,21	37.718,42						
2.	ADUTORA 01 - CAPTAÇÃO ATÉ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETA	126.707,95		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 63.353,98	126.707,95						
3.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA - CAPACIDADE 30m³/HORA	220.673,32		Parcela (%) 20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				Acumulado (%) 20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 44.134,66	88.269,33	132.403,99	176.538,66	220.673,32			
4.	CASA DE QUÍMICA	52.671,39		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 26.335,70	52.671,39						
5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ETA/EE1	63.321,60		Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	31.660,80	63.321,60				
6.	ADUTORA 02 - ETA/EE1 ATÉ RESERVAÇÃO (R2) EXISTENTE	191.539,57		Parcela (%) 0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	47.884,89	95.769,79	143.654,68	191.539,57		
7.	ADUTORA POR GRAVIDADE - RESERVAÇÃO (R2) ATÉ EE2	141.092,24		Parcela (%) 0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	35.273,06	70.546,12	105.819,18	141.092,24		
8.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2	30.398,56		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	30.398,56			
9.	ADUTORA 03 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2 ATÉ RESERVAÇÃO (R3) EXISTENTE	75.938,61		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.938,61		

Local

26 de fevereiro de 2020

Data

Nome: DANIEL IANSSEN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 134510-D
ART/RR: 10593109